

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TAPA-BURACOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Endereço da Obra:	ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO	Prazo de Execução:	02 Meses
Valor Total da Obra:	R\$ 404.654,49	Data:	Agosto/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO FINANCEIRO	ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	0,37%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 1.515,20	R\$ 1.515,20			
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Físico %	62,84%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 254.269,54	R\$ 254.269,54			
3	TAPA BURACO	Físico %	12,08%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$ 48.896,40	R\$ 24.448,20	R\$ 24.448,20		
4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	Físico %	24,71%	20,00%	80,00%		
		Financeiro	R\$ 99.973,35	R\$ 19.994,67	R\$ 79.978,68		
	TOTAL	Físico %	100,00%	74,19%	25,81%	-	-
		Financeiro	R\$ 404.654,49	R\$ 300.227,61	R\$ 104.426,88	-	-