

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
OBRA:											
UBS JOSÉ JOAQUIM PERERIRA "SR.DEDÉ" ESTIVA											
TIPO DE OBRA:											
Reforma											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO COM BDI	%ITEM	EXECUÇÃO	1ºMÊS	2ºMÊS	3ºMÊS	4ºMÊS	5ºMÊS	6ºMÊS	TOTAL DO SERVIÇO
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 78.708,30	23,88%	(%)FÍSICO	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	100%
				(R\$)FINANCEIRO	13.120,67	13.120,67	13.120,67	13.120,67	13.112,80	13.112,80	78.708,30
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.030,62	3,04%	(%)FÍSICO	100,00%						100%
				(R\$)FINANCEIRO	10.030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,62
1.3	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS	R\$ 7.846,11	2,38%	(%)FÍSICO	50%	25%	25%				100%
				(R\$)FINANCEIRO	3.923,06	1.961,53	1.961,53	0,00	0,00	0,00	7.846,11
1.4	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	R\$ 67.423,89	20,45%	(%)FÍSICO	40%	30%	30%				100%
				(R\$)FINANCEIRO	26.969,56	20.227,17	20.227,17	0,00	0,00	0,00	67.423,89
1.5	ESQUADRIAS	R\$ 14.789,61	4,49%	(%)FÍSICO						100%	100%
				(R\$)FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.789,61	14.789,61
1.6	COBERTURA	R\$ 12.851,34	3,90%	(%)FÍSICO					100%		100%
				(R\$)FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.851,34	0,00	12.851,34
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 298,57	0,09%	(%)FÍSICO		100%					100%
				(R\$)FINANCEIRO	0,00	298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	298,57
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 21.535,39	6,53%	(%)FÍSICO			34%	33%	33%		100%
				(R\$)FINANCEIRO	0,00	0,00	7.322,03	7.106,68	7.106,68	0,00	21.535,39
1.9	PISO	R\$ 44.785,85	13,59%	(%)FÍSICO			25%	25%	25%	25%	100%
				(R\$)FINANCEIRO	0,00	0,00	11.196,46	11.196,46	11.196,46	11.196,46	44.785,85
2.1	MURO LATERAL	R\$ 55.883,04	16,95%	(%)FÍSICO		34%	33%	33%			100%
				(R\$)FINANCEIRO	0,00	19.000,23	18.441,40	18.441,40	0,00	0,00	55.883,04
2.2	GRADIL DA ENTRADA	R\$ 3.097,80	0,94%	(%)FÍSICO				40%	30%	30%	100%
				(R\$)FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	1.239,12	929,34	929,34	3.097,80
2.3	TOTEN	R\$ 393,30	0,12%	(%)FÍSICO		100%					100%
				(R\$)FINANCEIRO	0,00	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30
2.4	ITENS E ACESSÓRIOS	R\$ 89,27	0,03%	(%)FÍSICO		100%					100%
				(R\$)FINANCEIRO	0,00	89,27	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27
2.5	ABRIGO DO COMPRESSOR DE AR E DA BOMBA Á VÁCUO	R\$ 1.607,47	0,49%	(%)FÍSICO						100%	100%
				(R\$)FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,47	1.607,47
2.6	INSTALAÇÕES PSCIP	R\$ 884,17	0,27%	(%)FÍSICO						100%	100%
				(R\$)FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,17	884,17
2.7	FINALIZAÇÃO	R\$ 9.405,37	2,85%	(%)FÍSICO						100%	100%
				(R\$)FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,37	9.405,37
	VALORES TOTAIS	R\$ 329.630,10	100,00%	TOTAL DO MÊS	54.043,90	55.090,74	72.269,27	51.104,34	45.196,62	51.925,23	
				ACUMULADO FINANCEIRO	54.043,90	109.134,65	181.403,91	232.508,25	277.704,87	329.630,10	
				TOTAL (%) MÊS	16,40%	16,71%	21,92%	15,50%	13,71%	15,75%	
				ACUMULADO FÍSICO	16,40%	33,11%	55,03%	70,54%	84,25%	100,00%	
	EXECUÇÃO (%)										100%
	VALOR INVESTIDO (R\$)										R\$ 329.630,10

Responsável Técnico

Nome: GUSTAVO CORDEIRO DE OLIVEIRA

CREA: MG 367.901/D